

УТВЕРЖДЕИ

Утверждаю



ПАСПОРТ

Капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 5", г. Можга, ул. Дзержинского, д.1

Наименование объекта	Капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 5", г. Можга, ул. Дзержинского, д.1	
Краткое наименование объекта	МБОУ "СОШ № 5"	Срок начала и окончания проекта
Куратор проекта	Асабін Игорь Владиславович	01.06.2022 - 05.12.2025
Руководитель проекта	Боломникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики	
Администратор проекта	Уразов Эрик Рашидович, Глава Муниципального образования "Город Можга"	
Стоимость объекта с оснащением, тыс. руб.	137 117,65	
Мощность объекта	700 мест	
Источник финансирования проекта	ИП "Молодежь и дети"/ФП "Все лучшее детям"/ФП РФ "Развитие образования"/субсидии из бюджета РФ/субсидии из бюджета УР/средства МО	
Цель проекта	Создание современного образовательного пространства в ходе капитального ремонта МБОУ "СОШ № 5" города Можга Удмуртской Республики до 05.12.2025	

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта
Капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 5" г. Можга, ул. Дзержинского, д.1

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1	Получение заключения гос. Экспертизы	1	03.08.2022	03.08.2022	Положительное заключение	Валитова О.Д., Пестяков Дмитрий Владимирович
2	Поддача заявки в ФОИВ со стороны УР на финансирование объекта	1	26.06.2023	26.06.2023	заявка направлена	Бусыгина Елена Владимировна, Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
3	Доведение средств	102	20.12.2024	01.04.2025		
3.1	Заключение финансового соглашения между ФОИВ и Правительством УР	30	20.12.2024	30.12.2024	Финансовое соглашение	Баранов Михаил Николаевич, Бусыгина Елена Владимировна, Ценева Нина Сергеевна
3.2	Утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики о Перечне объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	5	20.12.2024	25.12.2024	Распоряжение	Баранов Михаил Николаевич, Киселева Ольга Владимировна, Ценева Нина Сергеевна
3.3	Доведение лимитов до МО:					
3.4	на СМР	380	15.01.2024	30.01.2025	Лимиты доведены	Спицына О.А., Холстинина Н.А.
3.5	на оснащение	441	15.01.2024	01.04.2025	Лимиты доведены	Мальцева Л.Г., Холстинина Н.А.
3.6	Заключение финансового соглашения между ГРБС и МО:					
3.7	на СМР	380	15.01.2024	30.01.2025	Финансовое соглашение	Киселева О.С., Пивоварова Елена Петровна, Холстинина Н.А.
3.8	на оснащение	441	15.01.2024	01.04.2025	Финансовое соглашение	Орлова О.В., Холстинина Н.А., Пивоварова Елена Петровна
4	Подготовительные работы	189	01.02.2025	10.08.2025		
4.1	Работа с родительской общественностью и депутатами корпусом	23	01.02.2025	25.02.2025	Родительские собрания, встречи, консультации	Иванов Михаил Владимирович, Абашев Рашид Наильевич, Семенов Игорь Юрьевич, Валитова Оксана Дмитриевна, Чернышева Ульяна Гавриловна
4.2	Разработка дизайна помещений, дизайн-проекта	189	01.02.2025	10.08.2025	Дизайн	Валитова Оксана Дмитриевна
5	Закупочные процедуры на СМР	68	09.01.2025	19.03.2025		
5.1	Подготовка исходных материалов, обоснования НМЦК	24	09.01.2025	03.02.2025	НМЦК, исходные материалы	Башаева А.В., Валитова Оксана Дмитриевна
5.2	Размещение плана-графика	1	03.02.2025	04.02.2025	План график размещен	Башаева А.В., Валитова Оксана Дмитриевна
5.3	Подача заявки в ГКУ УР ПЦЗ УР	1	04.02.2025	06.02.2025	Заявка подана	Башаева А.В., Валитова Оксана Дмитриевна
5.4	Принятие ПЦЗ решения о приеме/возврате заявки (Обработка)	7	06.02.2025	14.02.2025	Заявка принята	Бурмешев Константин Юрьевич
5.5	Разработка проекта извещения о закупке	1	07.02.2025	07.02.2025	Проект извещения	Бурмешев Константин Юрьевич
5.6	Утверждение извещения	1	06.02.2025	08.02.2025	Извещение утверждено	Бурмешев Константин Юрьевич
5.7	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	08.02.2025	09.02.2025	Закупка размещена	Бурмешев Константин Юрьевич

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа (или) результат	Ответственный исполнитель
5.8	Подача заявок Участниками	25	09.02.2025	07.03.2025	Заявки	Участники
5.9	Подведение итогов	1	07.03.2025	07.03.2025	Протокол подведения итогов	Бушмелев Константин Юрьевич
5.10	Заключение контракта на строительного-монтажные работы	11	07.03.2025	19.03.2025	Контракт на СМР	Валитова Оксана Дмитриевна
6	Строительно-монтажные работы	236	10.03.2025	01.11.2025		
6.1	Заключение контракта на строительный контроль	31	10.03.2025	10.04.2025	Контракт на СК	Сидли М.А., Валитова О.Д.
6.2	Выполнение строительно-монтажных работ	227	19.03.2025	01.11.2025	СМР	Валитова Оксана Дмитриевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич, Костромин Михаил Сергеевич, Сидли М.А., подрядчик
7	Корректировка ПСД и проведение повторной государственной экспертизы (фост чел, доп. работы)	58	31.03.2025	28.05.2025		
7.1	Доведение асигнований на корректировку ПСД	1	31.03.2025	31.03.2025	Бюджетные ассигнования	Валитова Оксана Дмитриевна, Пивоварова Елена Петровна, Холстинина Н.А.
7.2	Заключение контракта на корректировку ПСД (торговые процедуры)	16	31.03.2025	16.04.2025	Договор	Валитова Оксана Дмитриевна, проектировщик
7.7	Получение положительного заключения госэкспертизы	91	16.04.2025	16.07.2025	Положительное заключение	Гришилов Дмитрий Владимирович
7.8	Информирование Минстроя УР о получении заключения гос экспертизы по корректировке	16	16.07.2025	01.08.2025	Письмо	Валитова Оксана Дмитриевна, Костромин М.С.
8	Дефинансирование объекта на СМР по результатам корректировки ПСД	92	16.07.2025	20.09.2025		
8.1	Утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики о Перечне объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	31	16.07.2025	01.09.2025	Распоряжение	Останин Евгений Александрович, Киселева Ольга Сергеевна
8.2	Доведение лимитов до заказчика	61	01.09.2025	20.09.2025	Лимиты доведены	Спицына О.А., Холстинина Н.А., Пивоварова Е.П.
9	Закупочные процедуры на мебель, оборудование	143	09.01.2025	01.06.2025		
9.1	Формирование инфраструктурных листов на оборудование (перечень оборудования и мебели)	95	09.01.2025	15.04.2025	Перечень оборудования и мебели	Валитова Оксана Дмитриевна, Чернышева Гульнара Гасонова, Орлова Ольга Владимировна, Сопатова Ольга Владимировна
9.2	Направление документации на закупку в ГКУ УР ПЗ УР	40	10.03.2025	20.04.2025	Документация	Башева А.В., Валитова Оксана Дмитриевна
9.3	Публикация в ЕИС извещений о проведении закупок	33	27.03.2025	30.04.2025	Извещения	Бушмелев К.Ю., Башева А.В.
9.4	Заключение контрактов на поставку оборудования и мебели	62	30.03.2025	01.06.2025	Контракты на оснащение	Валитова О.Д.
10	Поставка и монтаж оборудования и мебели	123	01.07.2025	01.11.2025		
10.1	Поставка оборудования и мебели предусмотренных к приобретению	62	01.07.2025	01.09.2025	Оборудование и мебель поставлены	Валитова Оксана Дмитриевна/подрядчик
10.2	Монтаж оборудования и техники	163	01.09.2025	01.11.2025	Оборудование и мебель установлены	Валитова Оксана Дмитриевна/подрядчик
11	Примечка и открытие объекта	34	01.11.2025	05.12.2025		

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
11.1	Присека выполненных работ	19	01.11.2025	20.11.2025	Акт	Подрядчик/Валитова Оксана Дмитриевна
11.2	Устранение замечаний	11	20.11.2025	01.12.2025	Замечания устранены	Подрядчик
11.3	Подписание акта КС-11	1	01.12.2025	01.12.2025	КС-11	Уразов Эрик Раипович, Валитова Оксана Дмитриевна, Иванов Александр Иванович, Солдатова Ольга Владимировна
11.4	Открытие объекта	4	01.12.2025	05.12.2025	Торжественное открытие	Ольга Владимировна
12	Информационное сопровождение проекта	284	01.03.2025	10.12.2025		
12.1	Публикация в СМИ о начале реализации проекта	29	01.03.2025	30.03.2025	Информовод в СМИ	Невоструева Татьяна Николаевна, Валитова О.Д.
12.2	Публикация в СМИ о промежуточных итогах реализации проекта	30	01.06.2025	01.07.2025	Информовод в СМИ	Невоструева Татьяна Николаевна, Валитова О.Д.
12.3	Публикация в СМИ о завершении строительства объекта	30	01.10.2025	31.10.2025	Информовод в СМИ	Невоструева Татьяна Николаевна, Валитова О.Д.
12.4	Публикация в СМИ об открытии объекта	39	01.11.2025	10.12.2025	Информовод в СМИ	Невоструева Татьяна Николаевна, Валитова О.Д.

Финансирование проекта Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №5" г. Можга, ул. Дзержинского, д.1

	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Потребность, тыс. руб.
Всего, в т.ч.:	137 117,65	107 385,79	29 731,87
Федеральный бюджет	92 062,40	92 062,40	
Республиканский бюджет (обязательное социальное)	12 553,96	12 553,96	
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня социального)	31 905,82	2 173,95	29 731,87
Бюджет МО	595,47	595,47	
Внебюджетные источники			

План кассовых выплат 2025 г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	30 687,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	8 175,40	92 062,40
Республиканский бюджет (обязательное социальное), тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 183,96	12 553,96
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня социального), тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	700,00	184,00	184,00	184,00	184,00	29 915,87	184,00	184,00	185,95	31 905,82
Бюджет МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	345,47	595,47
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	32 957,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	38 915,87	9 184,00	9 434,00	9 890,78	137 117,65

4. Команда проекта Капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 5" г. Можга, ул. Державинского, д.1

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Валитова Оксана Дмитриевна	Директор МБОУ "СОШ № 5"
2	Кураторский заместитель Председателя Правительства УР	Асаби Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правительства УР
3	Куратор	Боготникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки Удмуртской Республики
4	Руководитель	Уразов Эрик Рафикович	Глава Муниципального Образования "Города Можга"
5	Администратор	Костромин Михаил Сергеевич	Первый заместитель Главы администрации, ВРМО Руководитель службы заказчика
6	Рабочая группа	Холстина Наталья Анатольевна	Начальник управления финансов Администрации муниципального образования "Город Можга"
7	Рабочая группа	Солдатова Ольга Владимировна	Представитель МО, начальник управления образования Администрации МО "город Можга"
8	Рабочая группа	Бышева Елена Владимировна	Специалист по закупкам МБОУ "СОШ № 5" города Можга
9	Рабочая группа	Иванов Михаил Владимирович	Председатель Общешкольного родительского комитета школы
10	Рабочая группа	Иванов Александр Иванович	Начальник управления градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования "Город Можга"
11	Рабочая группа	Пивоварова Елена Петровна	Директор ЦР
12	Рабочая группа	Абаша Рашид Наильевич	Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики
13	Рабочая группа	Семенов Игорь Юрьевич	Депутат Городской Думы МО "Город Можга"
14	Рабочая группа	Чернышева Гульнара Гасовна	Заместитель директора по АХР МБОУ "СОШ №5"
15	Рабочая группа	Новоструева Татьяна Николаевна	Заместитель директора по УВР МБОУ "СОШ №5"
16	Рабочая группа	Баранов Михаил Николаевич	Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
17	Рабочая группа	Останин Евгений Александрович	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (вопросы строительства)
18	Рабочая группа	Спицына Оксана Анатольевна	Заместитель начальника управления финансов-начальник отдела бюджетирования управления финансовыми Министров УР
19	Рабочая группа	Киселева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы управления строительства объектов бюджетной сферы Министров УР
20	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
21	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника управления экономической политики, исполнения бюджета и развития миграционно-технической базы системы образования МОиН УР
22	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО" (вопросы по приобретению средств обучения и воспитания)
23	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГК УР "ЦФЭИМО"
24	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений МОиН УР
25	Рабочая группа	Григорьев Дмитрий Владимирович	Руководитель РЦЗ УР
26	Рабочая группа	Бушкетев Константин Юрьевич	Руководитель РЦЗ УР
27	Рабочая группа	Силин Михаил Александрович	Начальник отдела строительного контроля УКС Правительства УР